Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture					Atceltš
				No	Līdz	No	Līdz	No	Līdz								Pilnīga aizslēgšana	Samazināta sadales ceļa jauspējamība	Ātruma ierobežojumi	Svars; garums	Tīkla dzīvotīšana	Akustiska	Mehāniskajā	Vizuāla maņa	Kontaktsālis	Cits																						
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
EDZL	2021-007	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2021	2026	14	52	29.03.2021		31.12.2026		2104 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X			X			X		Stacijas rekonstrukcija ("Rail Baltic"līnijas būvniecība)	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2020.	05.01.2024				
LDZ	2022-009	Torņakalns-Jelgava	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2025	49	52	05.12.2022		13.12.2025		911 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	21.01.2025	
LDZ	2022-009	Lielvārde-Skrīveri	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	49	52	05.12.2022		31.12.2024		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2022-010	Pridaine, Jaunūbulti, Ķemeri, Smārde, Mitzkaine, Tukums I, Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2022	2024	45	22	07.11.2022		31.05.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2022-010	Silikālti (Bolderāja), Sloka (Bolderāja)	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2025	45	52	07.11.2022		31.12.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2022-010	Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Keguma, Lielvārde, Jumprava,Skrīveri	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2025	45	52	07.11.2022		31.12.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2022-010	Zemītāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Liiaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems, Skulte	<>	Zemītāni	Skulte	2022	2024	45	52	07.11.2022		31.12.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2022-010	Šmerlis	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.12.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024				
LDZ	2024-004	Dobele-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	10	52	04.03.2024		31.12.2024.		680 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-84.4 km ("A" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	28.11.2023	05.01.2024				
LDZ	2024-008	Rīga pasažieru - Zemītāni (t.sk. Brasa), t.sk. Rīga pasažieru - Zemītāni; Zemītāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 10, XI); Zemītāni - Jāņavārti (Zemītāni - Šķirotava J parks)	<>	Rīga pasažieru	Zemītāni	2024	2026	36	27	02.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024				
LDZ	2024-009	Zasulauks – Bolderāja	<>	Zasulauks	Bolderāja	2024	2026	36	27	02.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024				
LDZ	2024-010	Zasulauks – Sloka	<>	Zasulauks	Sloka	2024	2026	36	27	02.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)		X	X			X			X	X*	Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība * autobusu pārvadājumi	nav vajadzīga	nē	-	Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 50.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024				
~~LDZ~~	~~2024-011~~	~~Zemītāni – Garkalne~~	~~<>~~	~~Zemītāni~~	~~Sigulda~~	~~2024~~	~~2026~~	~~36~~	~~52~~	~~01.09.2024~~		~~31.12.2026~~		~~851 dienas~~	~~diena/nakts~~	~~Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Bezmaksas vilcienu dzelzceļa infrastruktūras atļauja~~	~~nav vajadzīga~~	~~nē~~	~~-~~	~~Neliela ietekme~~	~~1,2,3,4,5~~	~~-~~	~~līdz 15.00%~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~projekts~~	~~-~~	~~nē~~	27.09.2023	05.01.2024				28.08.2024
LDZ	2024-012	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Torņakalns	2024	2024	23	48	03.06.2024		29.11.2024		50 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls)		X	X			X	X		X	X*	Kontakttīkla atjaunošanas darbi uz Rīgas dzelzceļa tilta pāri Daugavai	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	12.04.2024.	28.08.2024				
LDZ	2024-013	Šķirotava - Salaspils	<>	Gaisma	Dārziņi	2024	2025	41	52	07.10.2024		19.12.2025		200 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls)			X						X		Kontakttīkla elementu (107 vietās) piegāde un nomaiņa posmā Šķirotava - Salaspils	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	Projekta realizācija zem jautājuma	nē	12.04.2024.	28.08.2024				
LDZ	2025-010	St. Dobele / Gluda-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	27	52	01.05.2024.		31.12.2024		100 dienas	diena/nakts	Stacijas modernizācija		X	X			X					Dobeles stacijas centralizācijas modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 25.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024	07.05.2024.	28.08.2024		
~~LDZ~~	~~2025-001~~	~~Zilupe-Nerza~~	~~<>~~	~~Rēzekne II~~	~~Zilupe~~	~~2025~~	~~2025~~	~~19~~	~~33~~	~~01.05.2025~~		~~23.08.2025~~		~~128 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 270.600 -269.306 km. ("A" tipa kapitālais remonts)~~														24.05.2022.					28.11.2023
~~LDZ~~	~~2025-002~~	~~Nerza~~	~~<>~~	~~Daugavpils~~	~~Indra~~	~~2025~~	~~2025~~	~~20~~	~~34~~	~~01.05.2024~~		~~23.08.2024~~		~~40 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 269.255 -269.055 km. ("A" tipa kapitālais remonts)~~														24.05.2022.					28.11.2023
~~LDZ~~	~~2025-003~~	~~Nerza-Istalsna~~	~~<>~~	~~Rēzekne II~~	~~Zilupe~~	~~2025~~	~~2025~~	~~19~~	~~33~~	~~01.05.2025~~		~~23.08.2025~~		~~128 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 268.021-265.600 km. ("A" tipa kapitālais remonts)~~														24.05.2022.					28.11.2023
~~LDZ~~	~~2025-004~~	~~Dobele-Biksti~~	~~<>~~	~~Jelgava~~	~~Liepāja~~	~~2025~~	~~2025~~	~~14~~	~~42~~	~~01.04.2025~~		~~18.10.2025~~		~~688 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 79.6-85.5 km ("B" tipa kapitālais remonts)~~														24.05.2022.					28.11.2023
LDZ	2025-005	Biksti-Dobele	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2025	11	27	10.03.2025		30.06.2025		260 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 81.1km - 84.5km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	28.11.2023	05.12.2024				
LDZ	2025-006	Skrunda-Kalvene	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2025	14	31	01.04.2025		31.07.2025		260 stindas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 165.8km - 167.3km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	28.11.2023	05.12.2024				
LDZ	2025-007	Kalvene-Īmāja	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2025	19	48	06.05.2025		30.11.2025		580 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 177.2km - 182.9km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	28.11.2023	05.12.2024				
~~LDZ~~	~~2025-008~~	~~Zemītāni~~	~~<>~~	~~Rīga pasažieru~~	~~Lugaži(Valga)~~	~~2025~~	~~2025~~	~~23~~	~~35~~	~~02.06.2025~~		~~29.08.2025~~		~~120 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana V. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)~~	~~nav vajadzīga~~	~~nē~~	~~-~~	~~Neliela ietekme~~	~~1,2,3,4,5~~	~~-~~	~~0.00%~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~projekts~~	~~-~~	~~nē~~	~~28.11.2023~~	05.12.2024				02.12.2024
~~LDZ~~	~~2025-009~~	~~Sloka~~	~~<>~~	~~Torņakalns~~	~~Tukums II~~	~~2025~~	~~2025~~	~~35~~	~~44~~	~~25.08.2025~~		~~31.10.2025~~		~~120 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana III. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)~~	~~nav vajadzīga~~	~~nē~~	~~-~~	~~Neliela ietekme~~	~~1,2,3,4,5~~	~~-~~	~~0.00%~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~projekts~~	~~-~~	~~nē~~	~~28.11.2023~~	05.12.2024				02.12.2024
LDZ	2025-011	Šķirotava- Salaspils	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024				
LDZ	2025-012	Zemītāni-Skulte	<>	Zemītāni	Skulte	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024				
LDZ	2025-013	Garkalne-Cēsis	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-014	Sloka - Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2025	2029	####	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-015	Jāņavārti - Aizkraukle	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-016	Rīga - Lugaži - valsts robeža	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-017	Krustpils - Daugavpils	<>	Krustpils	Daugavpils	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-018	Krustpils - Rēzekne	<>	Krustpils	Rēzekne	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-019	Jelgava - Liepāja	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2025-016	Rīga - Lugaži - valsts robeža	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~-inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024	02.12.2024				
LDZ	2025-017	Krustpils - Daugavpils	<>	Krustpils	Daugavpils	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~-inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024	02.12.2024				
LDZ	2025-018	Krustpils - Rēzekne	<>	Krustpils	Rēzekne	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~-inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024	02.12.2024				
LDZ	2025-019	Jelgava - Liepāja	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~-inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024	02.12.2024				
LDZ	2025-020	Zasulauks-Lāčupe	<>	Zasulauks	Bolderāja	2025	2029	36	62	01.12.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~-inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,8		līdz 30.00%				projekts		nē	02.12.2024	02.12.2024				

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture					Atcelts
				No	Līdz	No	Līdz	No	Līdz								Pilnīga aizslēgšana	Samazināta ātruma ceļa posmā/ceļā	Ātruma ierobežojumi	Svars; garums	Tīkla dzelzceļiem	Akustiska	Mehāniskajā	Vilciena mainīja	Kontaktsāte	Cīši																							
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
LDZ	2025-021	Kūdra, Tukums I	<>	Torņakalns	Tukums II	2025	2029	36	62	01.12.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīfkls inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,9		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	02.12.2024					
LDZ	2025-022	P.p.Saulkalne	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2029	36	62	01.12.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīfkls inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,10		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	02.12.2024					
LDZ	2025-023	P.p.Inčupe	<>	Zemitāni	Skulte	2025	2029	36	62	01.12.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīfkls inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,11		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	02.12.2024					
LDZ	2025-024	Lilaste-C.p.Inčupe	<>	Zemitāni	Skulte	2025	2025	44	48	27.10.2025		30.11.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X			X			X		Dzelzsbetona tilta 40+958.km atjaunošana, parbūve uz caurteku	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-025	Lilaste-C.p.Inčupe	<>	Zemitāni	Skulte	2025	2025	22	44	26.05.2025		31.10.2024		300 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X			X			X		38+047km tilta krāsošana	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-026	U.p.Brasa.-C.p.3.km.	<>	Čiekurkalns	C.p.3.km.	2025	2025	22	44	26.05.2025		31.10.2024		300 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X			X			X		3km pārvads pār Duntes ielu tilta krāsošana	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-027	Līgatne-Ķeriķi	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2025	22	27	26.05.2025		30.06.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X			X			X		71+640km tilta pārbūve ar laiduma konstrukcijas nomaiņu	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-028	Inčukalns-Sigulda	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2025	27	31	30.06.2025		31.07.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X			X			X		44+613km tilta atjaunošana ar laiduma konstrukcijas nomaiņu	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-029	Rēzekne II- Rēzekne I	<>	Rēzekne II	Rēzekne I	2025	2025	36	40	01.09.2025		30.06.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		3.km, tiltu ozolkoka brusas nomaiņa	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-030	Saldus-Skrunda	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2025	31	35	28.07.2025		29.08.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		137.km, tiltu ozolkoka brusas nomaiņa	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-031	Jelgava	<>	Rīga Pasažieru	Jelgava	2025	2025	31	35	28.07.2025		29.08.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		165.km, tiltu ozolkoka brusas nomaiņa	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-032	Ventspils	<>	Ventspils	Tukums II	2025	2025	27	30	01.07.2025		31.07.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		120.km, tiltu skujkoka brusas nomaiņa	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-033	Carnikava-U.p.Gauja	<>	Zemitāni	Skulte	2025	2025	27	30	01.07.2025		31.07.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		30.km, tiltu skujkoka brusas nomaiņa	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-034	Daugavpils-I.p.3.km.	<>	Daugavpils mezgls	Daugavpils mezgls	2025	2025	22	27	26.05.2025		30.06.2025		60 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženiertehnisko būvju atjaunošana)			X						X		Ozolkoka tiltu brusas nomaiņa tiltam LK-0-1pār Daugavu Izm. Punkts 3.km 532.269km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-035	Garkalne-Jugla	nepāra ceļš	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2025	41	42	06.10.2025		17.10.2025		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 11,740 km līdz 16,191 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-036	Krustpils-Pļaviņas	nepāra ceļš	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2025	43	43	20.10.2025		24.10.2025		20 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 115,3 km līdz 117,9 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-037	Ķemeri-Tīkums I	<>	Torņakalns	Tukums II	2025	2025	44	44	27.10.2025		31.10.2025		20 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 46,3 km līdz48,1 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-038	Olaine-C.p.8.km.	pāra ceļš	Rīga pasažieru	Jelgava	2025	2025	17	19	22.04.2025		30.04.2025		20 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 11.km 10.pk līdz 13.km 6.pk	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2025-039	Torņakalns-Olaine	nepāra ceļš	Rīga pasažieru	Jelgava	2025	2025	20	22	12.05.2025		31.05.2025		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 19.km 7.pk līdz 22.km 3.pk; no 13.km 8.pk līdz 14.km 5.pk	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024					
LDZ	2026-006	Jāņavārti-Aizkraukle	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīfkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2026-007	Aizkraukle-Krustpils	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīfkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
~~LDZ~~	~~2026-001~~	~~Dobele-Biksti~~	~~<>~~	~~Jelgava~~	~~Liepāja~~	~~2026~~	~~2026~~	~~14~~	~~30~~	~~01.04.2026~~		~~26.07.2026~~		~~150 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 85.5 - 91.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)~~														~~24.05.2022.~~					28.11.2023
LDZ	2026-002	Dobele-Brocēni	<>	Dobele	Biksti	2026	2026	14	40	01.04.2026.		27.11.2026		460 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 84.5km - 92.5km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2026-003	Dobele-Brocēni	<>	Biksti	Brocēni	2026	2026	15	40	06.04.2026		30.09.2026.		390 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 92.5km -99.4km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
~~LDZ~~	~~2026-003~~	~~Bolderāja1-Bolderāja 2~~	~~<>~~	~~Zasulauks~~	~~Bolderāja~~	~~2026~~	~~2026~~	~~23~~	~~35~~	~~01.06.2026~~		~~28.08.2026.~~		~~120 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana -galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)~~	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	~~28.11.2023.~~	~~05.01.2024~~				02.12.2024
~~LDZ~~	~~2026-004~~	~~Lāčupe-Bolderāja 2~~	~~<>~~	~~Zasulauks~~	~~Bolderāja~~	~~2026~~	~~2026~~	~~27~~	~~40~~	~~01.07.2026~~		~~30.09.2026.~~		~~200 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana -galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)~~	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	~~28.11.2023.~~	~~05.01.2024~~				02.12.2024
~~LDZ~~	~~2026-005~~	~~Sloka~~	~~<>~~	~~Torņakalns~~	~~Tukums II~~	~~2026~~	~~2026~~	~~19~~	~~37~~	~~05.05.2026~~		~~18.09.2026~~		~~120 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana II -galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)~~	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	~~28.11.2023.~~	~~05.01.2024~~				02.12.2024
LDZ	2026-006	Jāņavārti-Aizkraukle	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīfkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2026-007	Aizkraukle - Krustpils	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīfkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		Ilgāk 30.00%				projekts		nē	07.05.2024					
LDZ	2027-001	Ziemeļblāzma-Vecāķi	<>	Zemitāni	Skulte	2027	2027	14	48	05.04.2027		30.11.2027		360 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2027-002	Ziemeļblāzma-Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2027	2027	18	22	03.05.2027		31.05.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 18.1km-18.8km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2027-003	Zemitāni	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2027	2027	23	26	07.06.2027		30.06.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) V. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2027-004	Zemitāni	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2027	2027	27	30	05.07.2027		30.07.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2027-005	Sloka	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	31	35	02.08.2027		31.10.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					
LDZ	2027-006	Sloka	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	36	39	06.09.2026		30.09.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) II. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	Ilgāk 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024					